



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

NR 37 DEL 23/06/2023

**REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE A SERVIZIO DI FRAZ. ERBARETI DI SABBIA IN COMUNE DI VARALLO E RELATIVA RETE IDRICA DI ADDUZIONE, COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO ESISTENTE IN LOC. PIANACCIA IN COMUNE DI MOLLIA.**

## **Il sottoscritto Direttore Generale**

**Visto** il verbale di Consiglio di Amministrazione del 19/11/2020 con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori denominati “Realizzazione nuova captazione a servizio di Fraz. Erbareti di Sabbia in Comune di Varallo e relativa rete idrica di adduzione, completamento dell'acquedotto esistente in Loc. Pianaccia in Comune di Mollia”, redatto dall'Ufficio Tecnico del Cordar Valsesia Spa nella figura dell'Ing. Cavagliano Paolo, per una spesa complessiva di € 107.059,28 + I.V.A.;

**Vista** l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Siaf Srl, con sede Legale in Milano (prov. MI), per un importo contrattuale di € 74.277,46 al netto del ribasso contrattuale del 1,11%, applicato a € 68.863,23 (importo soggetto a ribasso d'asta) sommato ad € 6.178,60 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta);

**Visto** il contratto stipulato con la ditta Siaf Srl, con sede Milano (prov. MI) datato 30/06/2022 rep. n. 31\_2022;

**Vista la** relazione sul conto finale in data 30/05/2023 ammontante ad un importo complessivo netto di €74.277,46 + I.V.A. e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori, Ing. Cavagliano Paolo, in data 30/05/2023 firmati dall'Impresa Appaltatrice senza riserve;

Vista la fattura dell'impresa Siaf Srl n. 89 del 14/10/2022;

Vista la fattura dell'impresa Siaf Srl n. 99 del 30/11/2022;

Vista la fattura dell'impresa Siaf Srl n. 135 del 31/05/2023;

Vista la fattura dell'impresa Siaf Srl n. 137 del 07/06/2023;

Vista la fattura n. 26 del 31/05/2023 dello Studio Geologo Associato FG;

Vista la fattura n. 22 del 31/05/2021 del Geologo Gobbi Massimo;

Vista la fattura n. 5 del 04/02/2022 del Geologo Gobbi Massimo;



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Vista la fattura n. 21 del 23/07/2020 dell' Archeologo Gabutti Antonella;

Vista la fattura n. 39 del 20/09/2020 dello Studio Tecnico Associato Loro Piana & Tosetti;

Vista la fattura n. 48 del 28/10/2020 dello Studio Tecnico Associato Loro Piana & Tosetti;

Vista la fattura n. 10 del 15/03/2023 dello Studio Tecnico Geom. Loro Piana Aurelio;

Vista la proposta di fattura del 21/01/2023 Studio Tecnico Geom. Loro Piana Aurelio;

Vista la fattura n. 17 del 25/05/2023 dello Studio Tecnico Geom. Tosetti Davide;

Vista la proposta di fattura del 15/03/2023 Studio Tecnico Geom. Tosetti Davide;

Vista la proposta di fattura del 31/05/2023 Studio Tecnico Geom. Tosetti Davide;

## Visti:

## Quadro Economico Consuntivo

1. importo a base d'asta, al netto del ribasso	€	68.098,86
2. oneri per la sicurezza	€	6.178,60

## Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. spese per servizio di collaborazione al progetto, rilievo, assistenza alla D.L. e nella redazione della contabilità, rilievi, coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	11.497,50
2. procedura espropriativa	€	6.772,50
3. Frazionamento e messa in mappa	€	2.730,00
4. Diritti catastali	€	218,00
5. Relazione geologica	€	2.244,00
6. Verifica archeologica VPA	€	1.248,00
7. fondo incentivante progettazione e RUP	€	900,50
8. indagini geofisiche	€	624,00
9. indennità servitù ed espropri	€	112,10
10. Opere complementari	€	2.114,20
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>28.460,80</b>



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

**Importo complessivo dell'intervento**

**€ 102.738,26**

L'allegato quadro economico comparativo evidenzia gli importi delle somme previste in progetto, gli importi delle somme a consuntivo, quelli delle somme liquidate e da liquidare.

## QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato verbale C.A. 19/11/2020</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>LIQUIDATO</b>	<b>DA LIQUIDARE</b>
Lavori	68.863,23	68.098,86		
Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	6.178,60	6.178,60		
<b>Totale lavori</b>	<b>75.041,83</b>	<b>74.277,46</b>	<b>25.407,70</b>	<b>48.869,76</b>
spese per servizio di collaborazione al progetto, rilievo, assistenza alla D.L. e nella redazione della contabilità, rilievi, coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	11.497,50	11.497,50	3.449,25	8.048,25
procedura espropriativa	6.772,50	6.772,50	4.672,50	2.100,00
Frazionamento e messa in mappa	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
Diritti catastali	0,00	218,00	218,00	0,00
Relazione geologica	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00
Verifica archeologica VPA	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00
fondo incentivante progettazione e RUP	900,50	900,50	0,00	900,50
indagini geofisiche	0,00	624,00	0,00	624,00
indennità servitù ed espropri	1.406,95	112,10	0,00	112,10
Imprevisti ed arrotondamenti	5.000,00	0,00	0,00	
Opere complementari	0,00	2.114,20	0,00	2.114,20
<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>107.059,28</b>	<b>102.738,26</b>	<b>39.969,45</b>	<b>62.768,81</b>

## DETERMINA

L'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuova captazione a servizio di Fraz. Erbareti di Sabbia in Comune di Varallo e relativa rete idrica di adduzione, completamento dell'acquedotto esistente in Loc. Pianaccia in



# ***CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.***

Comune di Mollia”, per una spesa complessiva di €102.738,26 + I.V.A., finanziati in parte con proventi tariffari ed in parte con contributo dell’Unione Montana - L.R. 13/97 - Interventi di tutela ai gestori delle risorse idriche proventi tariffari e in parte con proventi tariffari.

Tali lavori sono previsti nell’ambito del piano stralcio approvato dall’Autorità d’Ambito anno 2022/2023 Cod. Interventi nr. 620 - 609.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Paolo Ing. Cavagliano***