

CORDAR VALSESIA SPA

OPERE DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALIZZAZIONI ESISTENTI NELLA GALLERIA ACQUEDOTTO DEL PIANCONE

| |
|--|
| NUMERO E DATA SAL |
| PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL |
| N° e IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| IMPRESA AFFIDATARIA |
| IMPRESA IN SUBAFFIDAMENTO AUTORIZZATO IN DATA 4 APR 2023 |
| IMPRESA IN SUBAPPALTO AUTORIZZATO IN DATA 6 APR 2023 |
| NOTIFICA PRELIMINARE |
| PROGETTISTA, DL E CdS |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 2 | 26/05/2023 |
| 77,89% | € 344.547,54 |
| 2 | € 128.106,29 |
| 30,00% | € 127.373,81 |
| BERTINI SRL | |
| ELETTRIO ENERGY SRL | |
| NEGRO MAURO | |
| 31-mar-23 | |
| ING. MAURO GATTONE | |

STATO AVANZAMENTO LAVORI

| STATO AVANZAMENTO LAVORI | | | | | | | | | 2 | 26/5/23 |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CME CAPITOLO | DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO | CM ESTIMATIVO T | VALORI % PARZIALI V1 | VALORI % PARZIALI V2 | VALORI % PARZIALI V3 | VALORI % PARZIALI V4 | VALORI % PARZIALI V5 | VALORI % PARZIALI V6 | VALORI % TOTALI V=V1+...+Vn | TOTALE TxV |
| 1 | DISGREGAZIONE DI FRAMMENTI ROCCIOSI IN GALLERIA | = € 2.272,79 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 2.272,79 € |
| 2 | PREPARAZIONI DEI PIANI DI APPOGGIO DELLE CONDOTTE | = € 9.876,48 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 9.876,48 € |
| 3 | ADEGUAMENTI CAVIDOTTO ESISTENTE NELLA GALLERIA | = € 3.862,98 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 3.862,98 € |
| 4 | FORNITURA IN CANTIERE TUBAZIONI IN PEAD | = € 141.765,12 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 141.765,12 € |
| 5 | FORNITURA IN CANTIERE DI BIGIUNTI | = € 86.168,75 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 86.168,75 € |
| 6 | MOVIMENTAZIONI TUBAZIONI e BIGIUNTI NELLA GALLERIA | = € 12.979,88 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 12.979,88 € |
| 7 | POSA TUBAZIONI IN PEAD E POSE DI BIGIUNTI DELLE TUBAZIONI | = € 27.746,85 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 27.746,85 € |
| 8 | CURVE PER TUBAZIONI IN PEAD 180mm | = € 3.567,90 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 3.567,90 € |
| 9 | CURVE PER TUBAZIONI IN PEAD 200mm | = € 4.867,80 | 63,00% | 37,00% | | | | | 100,00% | 4.867,80 € |
| 10 | RIMOZIONE DELLE SARACINESCHE ESISTENTI | = € 409,92 | | | | | | | 0,00% | - € |
| 11 | SARACINESCHE DN 150mm PER PEAD 180mm | = € 1.473,60 | | | | | | | 0,00% | - € |
| 12 | SARACINESCHE DN 200mm PER PEAD 200mm | = € 1.448,23 | | | | | | | 0,00% | - € |
| 13 | SFIATI DELL'ARIA DALLE CONDOTTE | = € 9.000,00 | | | | | | | 0,00% | - € |
| 14 | COLLEGAMENTI CONDOTTE PRESSO VASCA DI CARICO | = € 2.649,42 | | | | | | | 0,00% | - € |
| 15 | COLLEGAMENTI CONDOTTE PRESSO SERBATOIO TRIVERO | = € 4.106,29 | | | | | | | 0,00% | - € |
| 16 | LAVORI PROVVISORIALI DI AREAZIONE DELLA GALLERIA | = € 1.247,41 | 80,00% | | | | | | 80,00% | 997,93 € |
| 17 | LAVORI PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - MEDIA e ALTA PROBLEMATICITA' | = € 88.596,68 | | 17,00% | | | | | 17,00% | 15.061,44 € |
| 18 | LAVORI PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - BASSA PROBLEMATICITA' | = € 28.675,80 | 63,00% | 27,00% | | | | | 90,00% | 25.808,22 € |
| 19 | CARRIOLA ELETTRICA A BATTERIA 24V | = € 7.568,00 | 63,00% | 22,00% | | | | | 85,00% | 6.432,80 € |
| 20 | OPERE IN ECONOMIA | = € 4.076,10 | 47,00% | 30,00% | | | | | 77,00% | 3.138,60 € |

| | |
|--|----------------|
| TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA) | = € 442.360,00 |
|--|----------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| TOTALE OPERE REALIZZATE | 344.547,54 |
| % OPERE REALIZZATE | 77,89% |

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA
 DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.
 DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.
 DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

26/05/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

CORDAR VALSESIA SPA

OPERE DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALIZZAZIONI ESISTENTI NELLA GALLERIA ACQUEDOTTO DEL PIANCONE

| |
|--|
| NUMERO E DATA SAL |
| PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL |
| N° e IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| IMPRESA AFFIDATARIA |
| IMPRESA IN SUBAFFIDAMENTO AUTORIZZATO IN DATA 4 APR 2023 |
| IMPRESA IN SUBAPPALTO AUTORIZZATO IN DATA 6 APR 2023 |
| NOTIFICA PRELIMINARE |
| PROGETTISTA, DL E CdS |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 2 | 26/05/2023 |
| 77,89% | € 344.547,54 |
| 2 | € 128.106,29 |
| 30,00% | € 127.373,81 |
| BERTINI SRL | |
| ELETTRON ENERGY SRL | |
| NEGRO MAURO | |
| 31-mar-23 | |
| ING. MAURO GATTONE | |

REGISTRO DI CONTABILITA'

| CME CAPITOLO | DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO | T | VALORI % PARZIALI V1 | VALORI % PARZIALI V2 | VALORI % PARZIALI V3 | VALORI % PARZIALI V4 | VALORI % PARZIALI V5 | VALORI % PARZIALI V6 | 2 VALORI % TOTALI Vn | 26/5/23 TOTALE TxVn |
|-----------------|--|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | DISGREGAZIONE DI FRAMMENTI ROCCIOSI IN GALLERIA | = € | 2.272,79 | 37,00% | | | | | 37,00% | 840,93 € |
| 2 | PREPARAZIONI DEI PIANI DI APPOGGIO DELLE CONDOTTE | = € | 9.876,48 | 37,00% | | | | | 37,00% | 3.654,30 € |
| 3 | ADEGUAMENTI CAVIDOTTO ESISTENTE NELLA GALLERIA | = € | 3.862,98 | 37,00% | | | | | 37,00% | 1.429,30 € |
| 4 | FORNITURA IN CANTIERE TUBAZIONI IN PEAD | = € | 141.765,12 | 37,00% | | | | | 37,00% | 52.453,09 € |
| 5 | FORNITURA IN CANTIERE DI BIGIUNTI | = € | 86.168,75 | 37,00% | | | | | 37,00% | 31.882,44 € |
| 6 | MOVIMENTAZIONI TUBAZIONI e BIGIUNTI NELLA GALLERIA | = € | 12.979,88 | 37,00% | | | | | 37,00% | 4.802,56 € |
| 7 | POSA TUBAZIONI IN PEAD E POSE DI BIGIUNTI DELLE TUBAZIONI | = € | 27.746,85 | 37,00% | | | | | 37,00% | 10.266,33 € |
| 8 | CURVE PER TUBAZIONI IN PEAD 180mm | = € | 3.567,90 | 37,00% | | | | | 37,00% | 1.320,12 € |
| 9 | CURVE PER TUBAZIONI IN PEAD 200mm | = € | 4.867,80 | 37,00% | | | | | 37,00% | 1.801,09 € |
| 10 | RIMOZIONE DELLE SARACINESCHE ESISTENTI | = € | 409,92 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 11 | SARACINESCHE DN 150mm PER PEAD 180mm | = € | 1.473,60 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 12 | SARACINESCHE DN 200mm PER PEAD 200mm | = € | 1.448,23 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 13 | SFIATI DELL'ARIA DALLE CONDOTTE | = € | 9.000,00 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 14 | COLLEGAMENTI CONDOTTE PRESSO VASCA DI CARICO | = € | 2.649,42 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 15 | COLLEGAMENTI CONDOTTE PRESSO SERBATOIO TRIVERO | = € | 4.106,29 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 16 | LAVORI PROVVISORIALI DI AREAZIONE DELLA GALLERIA | = € | 1.247,41 | 0,00% | | | | | 0,00% | - € |
| 17 | LAVORI PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - MEDIA e ALTA PROBLEMATICITA' | = € | 88.596,68 | 17,00% | | | | | 17,00% | 15.061,44 € |
| 18 | LAVORI PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - BASSA PROBLEMATICITA' | = € | 28.675,80 | 27,00% | | | | | 27,00% | 7.742,47 € |
| 19 | CARRIOLA ELETTRICA A BATTERIA 24V | = € | 7.568,00 | 22,00% | | | | | 22,00% | 1.664,96 € |
| 20 | OPERE IN ECONOMIA | = € | 4.076,10 | 30,00% | | | | | 30,00% | 1.222,83 € |

| | | |
|--|-----|------------|
| TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA) | = € | 442.360,00 |
|--|-----|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| TOTALE OPERE REALIZZATE | 134.141,86 |
| % OPERE REALIZZATE | 30,32% |

| PAGAMENTI IMPRESA | |
|-------------------|------------|
| 15/05/2023 | 200.938,70 |
| 26/05/2023 | 128.106,29 |
| | - |
| | - |
| | - |

TOTALE PAGAMENTI **329.044,99**

| REG. CONTABILITA' | |
|-------------------|------------|
| 15/05/2023 | 210.405,68 |
| 26/05/23 | 134.141,86 |
| | - |
| | - |
| | - |

TOT REG.CONTABILITA' **344.547,54**

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA
 DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.
 DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.
 DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

26/05/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

FIRMA IN DIGITALE

| |
|--|
| NUMERO E DATA SAL |
| PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL |
| N° e IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| IMPRESA AFFIDATARIA |
| IMPRESA IN SUBAFFIDAMENTO AUTORIZZATO IN DATA 4 APR 2023 |
| IMPRESA IN SUBAPPALTO AUTORIZZATO IN DATA 6 APR 2023 |
| NOTIFICA PRELIMINARE |
| PROGETTISTA, DL E CdS |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 2 | 26/05/2023 |
| 77,89% | € 344.547,54 |
| 2 | € 128.106,29 |
| 30,00% | € 127.373,81 |
| BERTINI SRL | |
| ELETTRON ENERGY SRL | |
| NEGRO MAURO | |
| 31-mar-23 | |
| ING. MAURO GATTONE | |

LIBRETTO DELLE MISURE

2 26/5/23

| CME CAPITOLO | DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO | - | - | VALORI % PARZIALI V1 | VALORI % PARZIALI V2 | VALORI % PARZIALI V3 | VALORI % PARZIALI V4 | VALORI % PARZIALI V5 | VALORI % PARZIALI V6 |
|-----------------|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | DISGREGAZIONE DI FRAMMENTI ROCCIOSI IN GALLERIA | - | - | | 37,00% | | | | |
| 2 | PREPARAZIONI DEI PIANI DI APPOGGIO DELLE CONDOTTE | - | - | | 37,00% | | | | |
| 3 | ADEGUAMENTI CAVIDOTTO ESISTENTE NELLA GALLERIA | - | - | | 37,00% | | | | |
| 4 | FORNITURA IN CANTIERE TUBAZIONI IN PEAD | - | - | | 37,00% | | | | |
| 5 | FORNITURA IN CANTIERE DI BIGIUNTI | - | - | | 37,00% | | | | |
| 6 | MOVIMENTAZIONI TUBAZIONI e BIGIUNTI NELLA GALLERIA | - | - | | 37,00% | | | | |
| 7 | POSA TUBAZIONI IN PEAD E POSE DI BIGIUNTI DELLE TUBAZIONI | - | - | | 37,00% | | | | |
| 8 | CURVE PER TUBAZIONI IN PEAD 180mm | - | - | | 37,00% | | | | |
| 9 | CURVE PER TUBAZIONI IN PEAD 200mm | - | - | | 37,00% | | | | |
| 10 | RIMOZIONE DELLE SARACINESCHE ESISTENTI | - | - | | 0,00% | | | | |
| 11 | SARACINESCHE DN 150mm PER PEAD 180mm | - | - | | 0,00% | | | | |
| 12 | SARACINESCHE DN 200mm PER PEAD 200mm | - | - | | 0,00% | | | | |
| 13 | SFIATI DELL'ARIA DALLE CONDOTTE | - | - | | 0,00% | | | | |
| 14 | COLLEGAMENTI CONDOTTE PRESSO VASCA DI CARICO | - | - | | 0,00% | | | | |
| 15 | COLLEGAMENTI CONDOTTE PRESSO SERBATOIO TRIVERO | - | - | | 0,00% | | | | |
| 16 | LAVORI PROVVISORIALI DI AREAZIONE DELLA GALLERIA | - | - | | 0,00% | | | | |
| 17 | LAVORI PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - MEDIA e ALTA PROBLEMATICITA' | - | - | | 17,00% | | | | |
| 18 | LAVORI PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - BASSA PROBLEMATICITA' | - | - | | 27,00% | | | | |
| 19 | CARRIOLA ELETTRICA A BATTERIA 24V | - | - | | 22,00% | | | | |
| 20 | OPERE IN ECONOMIA | - | - | | 30,00% | | | | |

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA
 DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.
 DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.
 DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

26/05/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| NUMERO E DATA SAL | 2 | 26/05/2023 |
| PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL | 77,89% | € 344.547,54 |
| N° e IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 2 | € 128.106,29 |
| IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO | 30,00% | € 127.373,81 |
| IMPRESA AFFIDATARIA | BERTINI SRL | |
| IMPRESA IN SUBAFFIDAMENTO AUTORIZZATO IN DATA 4 APR 2023 | ELETTRIO ENERGY SRL | |
| IMPRESA IN SUBAPPALTO AUTORIZZATO IN DATA 6 APR 2023 | NEGRO MAURO | |
| NOTIFICA PRELIMINARE | 31-mar-23 | |
| PROGETTISTA, DL E CdS | ING. MAURO GATTONE | |

| CERTIFICATO DI PAGAMENTO | | N. | 2 |
|--|--|---------------|---------------------|
| IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA: A | | € | 424.579,37 |
| IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO | | 30% | € 127.373,81 |
| TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA | | € | 7.080,00 |
| % LAVORI ESEGUITI CERTIFICATA DAL DL | | | 77,89% |
| IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL | | € | 344.547,54 |
| A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA | | 5,620% | € 19.363,57 |
| RISULTA L'IMPORTO DEI LAVORI NETTI ESEGUITI | | € | 325.183,97 |
| A SOMMARE QUOTA INERENTE AGLI ONERI PER SICUREZZA | | € | 5.514,51 |
| RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA | | € | 330.698,48 |
| A DEDURRE LA TRATTENUTA PER INFORTUNI | | 0,50% | € 1.653,49 |
| RISULTA L'AMMONTARE NETTO DEL CREDITO DELL'IMPRESA | | € | 329.044,99 |
| A DEDURRE LA QUOTA DI ANTICIPO | | € | - |
| A DEDURRE ACCONTO N.1 ALL'IMPRESA GIA' EMESSO | | € | 200.938,70 |
| A DEDURRE L'IMPORTO DA LIQUIDARE CON CRE | | € | - |
| IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ESCLUSA IVA | | € | 128.106,29 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

26/05/2023

FIRMA IN DIGITALE