

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A

ARMAMENTO DI NUOVO POZZO E COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA AL NUOVO SERBATOIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: **MARELLO, CAPPA & RAINERO** SRL (M.R.C. S.R.L.)

STRADA PROVINCIALE TORINO-SVIZZERA 16 – 13030 FRAZIONE FORNACE CROCICCHIO FORMIGLIANA VC
PIVA 00168390029 - COD.DITTA INAIL 003265820 / PAT INAIL 24315194/58 - 07936411/79 - 95205997/09 - MATRICOLA INPS 8900244942
T 0161 85 80 22 – C 388 40 33 254 - C 335 52 78 254 :

www.mcrtrivellazioneepozzi.it

info@marello-cappa.it - tecnico@marello-cappa.it - marellocappasrl@pec.it

PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E CDSICUREZZA: ING. MAURO **GATTONE**

28024 GOZZANO NO – VIA REGINA VILLA N. 74

ALBO DEGLI INGEGNERI DI NOVARA N. 1218

GTT MRA 58E20 B019V - PIVA 015 333 400 38 - T 0322 95 57 92 - C 335 52 19 588

studiomaurogattone@gmail.com - mauro.gattone@ingpec.eu

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Titolo del progetto

Armamento di nuovo pozzo e collegamento della condotta al nuovo serbatoio del Comune di Serravalle Sesia.

Progettista, direttore di lavori e coordinatore della sicurezza

Ing. Mauro Gattone.

- Ingegnere civile;
- libero professionista;
- nato a Borgomanero (No), il 20/5/58;
- residente in via Regina Villa n. 78, 28024 Gozzano (No);
- studio tecnico in via Regina Villa n. 74, 28024 Gozzano, No;
- T 0322 95 57 92, T 0322 91 72 92;
- C 335 52 19 588;
- partita IVA numero 015 333 400 38;
- tipo di attività (in riferimento alla partita IVA) numero 74202 Studi di ingegneria;
- codice fiscale GTT MRA 58E20 B019V;
- iscritto all'Albo degli Ingegneri di Novara con posizione n° 1218;
- iscritto alla Inarcassa con posizione continuativa n° 350408.

Premessa

Cordar Valsesia s.p.a. commissionò nel 2019 la sostituzione del pozzo denominato S1 - codice Provinciale VC-P-00119, realizzato nel 1936 e ormai obsoleto, con un nuovo pozzo. I lavori del nuovo pozzo, progettati e diretti dal Dottor Geologo Massimo Gobbi di Borgosesia, si sono svolti nei mesi da marzo a giugno del 2019 e vennero assegnati alla ditta MCR srl di Formigliana (VC).

Opere realizzate

Le opere realizzate sono servite per armare, attivare e collegare il nuovo pozzo, esistente nei pressi del nuovo serbatoio di Serravalle Sesia, al vicino nuovo serbatoio di Serravalle Sesia.

Responsabile dei lavori

Ing. Paolo Cavagliano, Cordar Valsesia S.p.A.

Disciplinare di incarico per progettazione e direzione lavori

L'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori venne conferito, con disciplinare d'incarico rep. numero 34_23, al sottoscritto ingegnere Mauro Gattone di Gozzano.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Ing. Mauro Gattone.

Approvazione del progetto definitivo

Con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 09 Marzo 2022 venne approvato il progetto definitivo dei lavori.

Validazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo venne validato in data 12 Agosto 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE

€	47.280,00	ARMAMENTO DI NUOVO POZZO E COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA AL NUOVO SERBATOIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
€	2.530,00	A SOMMARE ONERI PER LA SICUREZZA

€ 49.810,00	A) LAVORI CON ONERI PER LA SICUREZZA
--------------------	---

€	-	CNPAIA 4% SU SPESE TECNICHE
€	7.611,00	SPESE TECNICHE PER RILIEVI, PROGETTAZIONE PREL./DEF., PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITA', CERT. REG. ESECUZIONE, PIANO SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA - NOTIFICA PRELIMINARE
€	304,44	CNPAIA 4% SU SPESE TECNICHE
€	-	IVA 22% SU (SP.TECN.+CNPAIA)
€	211,69	SPESE RUP e PERSONALE DEL RUP = 0,425% x A
€	14.000,00	ACQUISTO DI: N.2 POMPE (1 INSTALLATA e 1 DI SCORTA) TIPO E6P55-6/6I-W 50-60HZ - N.2 MOTORI PER LE POMPE TIPO MPC615/3A-8, P=11kW - N. 4 GIUNZIONI PER I CAVI 4x4 e 4x6 mmq - 100 ml DI CAVO ELETTRICO TONDO, PER ALIMENTAZIONE, DRINCABLE, 4x6 mmq - N.1 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO, GESTIONE E PROTEZIONE POMPA, COMPLETO DI VOLMETRO, AMPEROMETRO, SELETTORE MAN-O-AUT, N. 3 LED, RELE' DI LIVELLO CON 3 SONDE E 100 MT CAVO 3G1,5 PER ELETTROPOMPA DA 11KW 25A, CON SOFT START DA 15 KW 400 V, TARATURA 22-32 A E RIARMO AUTOMATICO - N.1 QUADRO DI PROTEZIONE DI INIZIO LINEA, DA INSTALLARE SUBITO DOPO IL CONTATORE ENEL, CONTENENTE L'INTERRUTTORE GENERALE, IL MAGNETOTERMICO, IL DIFFERENZIALE SALVAVITA E LE PROTEZIONI DELLA LINEA. RIFERIMENTO: OFFERTA DITTA RIMA 28 FEB 2022 ALLEGATA O SIMILARE.
€	-	IVA 22%
€	9.000,00	IMPIANTO DI TELECONTROLLO DEL POZZO E INTEGRAZIONI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEL NUOVO SERBATOIO
€	-	IVA 22%
€	4.000,00	CONTATORE ENEL DEL NUOVO POZZO - P contatore = 11Kw x 1,5 = 16,5 kW
€	62,87	ARROTONDAMENTO

€	35.190,00	€ 35.190,00	B) SOMME A DISP.AMMINISTRAZIONE
---	-----------	--------------------	--

EURO	€ 85.000,00	A) + B) TOTALE OPERE
------	--------------------	-----------------------------

COSTO DELLA SOLA MANODOPERA		
EURO	INCIDENZA %	INTERVENTI IN PROGETTO
€ 16.970,00	35,89%	ARMAMENTO DI NUOVO POZZO E COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA AL NUOVO SERBATOIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

Aggiudicazione

Con determina dirigenziale n. 46 in data 7 Ottobre 2021 venne formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Marello, Cappa & Rainero srl.

Impresa affidataria

Marello, Cappa & Rainero Srl (M.R.C. S.R.L.)

- Strada Provinciale Torino-Svizzera 16 – 13030 Frazione Fornace Crocicchio Formigliana, Vc;
- Piva 00168390029;
- Cod. Ditta Inail 003265820 / Pat Inail 24315194/58 - 07936411/79 - 95205997/09;
- Matricola INPS 8900244942;
- T 0161 85 80 22 – C 388 40 33 254 - C 335 52 78 254 :
- www.mcrrivellazioneepozzi.it;
- info@marello-cappa.it - tecnico@marello-cappa.it - marellocappasrl@pec.it.

Ribasso offerto dall'Impresa

Il ribasso offerta dall'Impresa risulta pari al 0,165%.

Contratto

Il contratto di appalto ha numero di repertorio 40/2022.

Notifica preliminare

Nr. Istanza MUDE di riferimento: 0100213700008332802023

Dettaglio dati registrazione:

- Nr. Protocollo: 0574481
- Data Protocollo: 03/02/2023
- Nr. Pratica: 00213700008332802023
- Responsabile del procedimento: SPRESAL ASL VERCELLI

Ispettorato del lavoro e Prefettura

La notifica preliminare venne inviata anche all'Ispettorato del Lavoro di Vercelli e alla Prefettura con PEC del DL in data 3 Febbraio 2023. la relativa ricevuta è a disposizione presso il DL e il Committente.

Quadro economico all'aggiudicazione dei lavori e importo di contratto

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA	P%	0,165	%
IMPORTO LAVORI ESCLUSI ONERI SICUREZZA	A	47.280,00 €	-
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA	B=AxP%	78,00 €	=

RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESCLUSI ONERI SICUREZZA	C=A-B	47.202,00 €	+
A SOMMARE ONERI SICUREZZA	D	2.530,00 €	=

RISULTA IMPORTO NETTO CON ONERI SICUREZZA	C+D	49.732,00 €	

Piano di sicurezza e coordinamento

Redatto dal coordinatore della sicurezza Ing. Mauro Gattone, allegato al verbale di consegna e inizio dei lavori.

Piano operativo della sicurezza dell'Impresa

Il piano operativo della sicurezza dell'Impresa venne regolarmente approvato dal sottoscritto coordinatore della sicurezza in data 12 Dicembre 2022.

Verbale di consegna e inizio dei lavori

Datato 13 Febbraio 2023.

Regolarmente sottoscritto dall'Impresa e regolarmente consegnato a Cordar Valsesia S.p.A.

Tempistica dei lavori e inizio lavori

All'atto della consegna dei lavori la data contrattuale di fine lavori risultava la seguente:

DATA DI INIZIO DEI LAVORI	I	13-feb-23	+
DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI - GIORNI	D	70	=

DATA DI FINE LAVORI CALCOLATA ALLA CONSEGNA DEI LAVORI	I+D	24-apr-23	

Svolgimento dei lavori

Le date dell'inizio dei lavori, di sospensione, di ripresa, di fine dei lavori e la durata complessiva dei lavori risultano le seguenti:

DURATA DEI LAVORI E DELLE SOSPENSIONI DEI LAVORI		VERBALI		N° GIORNI DI LAVORO	N° GIORNI DI SOSPENSIONE
		data	diff.	gg	gg
1 - DATA INIZIO DEI LAVORI	A	13-feb-23	<	21	
2 - DATA FINE LAVORI	B	6-mar-23	>		
DURATA COMPLESSIVA DELLE SOSPENSIONI: GIORNI					0
DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: GIORNI				=	21
A DEDURRE DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: GIORNI				=	70
MINORE DURATA DEI LAVORI: GIORNI				=	-49

Giorni in meno

I giorni in meno di durata dei lavori risultano 49.

Subaffidamento di lavori – subappalto dei lavori

Nessuno.

Miglioria proposta dall'Impresa

In data 19 gen 2023 l'Impresa ha proposto una miglioria consistente nella realizzazione delle condotte (di mandata dalla pompa del pozzo alla testata del pozzo) in uPVC anziché in acciaio zincato. Le tubazioni in uPVC proposte sono realizzate con:

- giunzioni tra le barre con filettature quadrate;
- guarnizioni a labbro;
- guarnizioni interne O-Ring;
- manicotti con sistemi di bloccaggio.

In data 21 gen 2023 la proposta è stata approvata dal sottoscritto DL, a pari prezzo e senza alcun aumento di prezzo.



Tubazioni in uPVC

Verbali di controllo del cantiere e della sicurezza del cantiere

Durante la realizzazione dei lavori il sottoscritto direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ha provveduto ad inviare e depositare diverse PEC preso il Committente e l'Impresa, inerenti all'andamento della realizzazione delle opere e alla sicurezza del cantiere, allegando numerose foto dell'evolversi del cantiere.

Misure delle opere realizzate

Sono state realizzate in contraddittorio tra la DL e l'Impresa, secondo prescrizioni di capitolato.

Stato avanzamento lavori n. 1

La DL ha emesso il SAL n.1 in data 23 Febbraio 2023.

Certificato di pagamento n. 1

Il certificato di pagamento n. 1 risulta, nel dettaglio, il seguente:

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA: A	€ 49.732,00
IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	25% € 12.433,00
TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.530,00
% LAVORI ESEGUITI CERTIFICATA DAL DL	51,20%
IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL	€ 24.209,12
A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA	0,165% € 39,94
RISULTA L'IMPORTO DEI LAVORI NETTI ESEGUITI	€ 24.169,18
A SOMMARE QUOTA INERENTE AGLI ONERI PER SICUREZZA	€ 1.295,45
RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA	€ 25.464,63
A DEDURRE LA TRATTENUTA PER INFORTUNI	0,50% € 127,32
RISULTA L'AMMONTARE NETTO DEL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 25.337,31
A DEDURRE LA QUOTA DI ANTICIPO	€ -
A DEDURRE GLI ACCONTI ALL'IMPRESA GIA' EMESSI	€ -
A DEDURRE L'IMPORTO DA LIQUIDARE CON CRE	€ -
IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ESCLUSA IVA	€ 25.337,31

Stato avanzamento n. 2

La DL ha emesso il SAL n.2 in data 2 Marzo 2023.

Certificato di pagamento n. 2

Il certificato di pagamento n. 2 risulta, nel dettaglio, il seguente:

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA: A		€ 49.732,00
IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	25%	€ 12.433,00

TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.530,00

% LAVORI ESEGUITI CERTIFICATA DAL DL		92,46%

IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL		€ 43.715,59
A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA	0,165%	€ 72,12

RISULTA L'IMPORTO DEI LAVORI NETTI ESEGUITI		€ 43.643,47
A SOMMARE QUOTA INERENTE AGLI ONERI PER SICUREZZA		€ 2.339,26

RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA		€ 45.982,73
A DEDURRE LA TRATTENUTA PER INFORTUNI	0,50%	€ 229,91

RISULTA L'AMMONTARE NETTO DEL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 45.752,82
A DEDURRE LA QUOTA DI ANTICIPO		€ -
A DEDURRE ACCONTO ALL'IMPRESA GIA' EMESSO: CERTIFICATO N.1 DI PAGAMENTO DEL SAL1		€ 25.337,31
A DEDURRE L'IMPORTO DA LIQUIDARE CON CRE = 10% A		€ 4.973,20

IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ESCLUSA IVA		€ 15.442,31

Stato avanzamento n. 3

La DL ha emesso il SAL n.3 in data 6 marzo 2023.

Certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA: A		€ 49.732,00
IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	25%	€ 12.433,00

TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.530,00

% LAVORI ESEGUITI CERTIFICATA DAL DL		100,00%

IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL		€ 47.280,00
A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA	0,165%	€ 78,00

RISULTA L'IMPORTO DEI LAVORI NETTI ESEGUITI		€ 47.202,00
A SOMMARE QUOTA INERENTE AGLI ONERI PER SICUREZZA		€ 2.530,00

RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA		€ 49.732,00
A DEDURRE LA TRATTENUTA PER INFORTUNI	0,50%	€ 248,66

RISULTA L'AMMONTARE NETTO DEL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 49.483,34
A DEDURRE LA QUOTA DI ANTICIPO		€ -
A DEDURRE ACCONTO ALL'IMPRESA GIA' EMESSO: CERTIFICATO N.1 DI PAGAMENTO DEL SAL1		€ 25.337,31
A DEDURRE ACCONTO ALL'IMPRESA GIA' EMESSO: CERTIFICATO N.2 DI PAGAMENTO DEL SAL2		€ 15.442,31
A DEDURRE L'IMPORTO DA LIQUIDARE CON CRE = 10% A		€ 4.973,20

IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ESCLUSA IVA		€ 3.730,52

Importi dei lavori eseguiti, acconti emessi,..., saldo Impresa

SAL1	24.209,12 €	51,20%
SAL2	43.715,59 €	92,46%
SAL3	47.280,00 €	100,00%

IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	25.337,31 €	23/02/2023
A SOMMARE IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	15.442,31 €	02/03/2023
A SOMMARE IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	3.730,52 €	06/03/2023

RISULTA IL TOTALE DEGLI ACCONTI EMESSI	44.510,14 €
--	--------------------

IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA	49.732,00 €
A DEDURRE IL TOTALE DEGLI ACCONTI EMESSI	44.510,14 €

RISULTA IL SALDO DELL'IMPRESA PARI A:	5.221,86 €
---------------------------------------	-------------------

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA	49.732,00 €
A DEDURRE L'IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA	49.732,00 €

RISULTA	- €
---------	-----

Suddivisione degli importi in base ai cespiti

Impianti per pozzi dell'acquedotto: € 49.732,00.

Riserve dell'Impresa

Nessuna riserva dell'Impresa è stata apportata sui documenti della contabilità dei lavori.

Lavori in economia

Non sono state redatte liste delle economie.

Perizie di variante

Nessuna perizia di variante è risultata necessaria.

Danni a cose o persone

Non ne risultano, né sono state comunicate al sottoscritto direttore dei lavori.

Infortunati nel corso dei lavori

Nessuno.

Documenti annessi al certificato di regolare esecuzione: risultano i seguenti:

- Stati n.1, 2, 3 di avanzamento dei lavori;
- Certificati di pagamento n.1, 2, 3;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori.

Cessione dei crediti

Il Responsabile del Procedimento con propria nota del 21 aprile 2023, allegata di seguito, ha dichiarato che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti. L'Impresa, con la firma della presente documentazione, dichiara e conferma di non avere ceduto alcuno dei propri crediti.

Avvisi ad opponendum

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla certificazione, datata 21 aprile 2023, allegata di seguito, che nessuna istanza o reclamo è stata presentata a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum presso l'Albo Pretorio del Comune di Serravalle Sesia.

Dichiarazione di conformità impianto elettrico

La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico è stata rilasciata dalla Ditta AT Automazione di Rosso Walter, corrente in via Tolaj 6/2, 10090 Villarbasse To, tel. 011 97 810 466, completa di schema unifilare del quadro elettrico di distribuzione generale, lo schema topografico dell'impianto elettrico e la relazione tecnica relativa all'impianto elettrico.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La visita di collaudo delle opere eseguite si è tenuta il giorno **8 maggio 2023**, alla presenza del sottoscritto DL e Coordinatore della sicurezza Ing. Mauro **Gattone** e dell'Impresa realizzatrice dei lavori nella persona del Signor Fabrizio **Cappa**.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati e verificati i lavori eseguiti. Sono state verificate le misure riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto progettista, DL e coordinatore della sicurezza delle opere, visti:

- i contenuti del progetto esecutivo;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il verbale di consegna dei lavori;

- il certificato di fine dei lavori;
- il libretto delle misure;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento dei lavori;
- i certificati di pagamento dei lavori.

Considerato che:

- le opere sono state eseguite a regola d'arte secondo le indicazioni fornite;
- i prezzi utilizzati sono quelli dell'elenco dei prezzi allegato al capitolato speciale d'appalto;
- l'importo dei lavori realizzati è pari a quello autorizzato nel contratto d'appalto;
- l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- non risultano cessioni di credito né richieste di danni come da documentazione allegata alla presente,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto realizzati dall'Impresa aggiudicataria sono stati regolarmente eseguiti,
l'importo dei lavori eseguiti, gli acconti ricevuti e il credito dell'Impresa risultano pari a:

IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	25.337,31 €	23/02/2023
A SOMMARE IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	15.442,31 €	02/03/2023
A SOMMARE IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	3.730,52 €	06/03/2023

RISULTA IL TOTALE DEGLI ACCONTI EMESSI	44.510,14 €
--	--------------------

IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA	49.732,00 €
A DEDURRE IL TOTALE DEGLI ACCONTI EMESSI	44.510,14 €

RISULTA IL SALDO DELL'IMPRESA PARI A:	5.221,86 €
---------------------------------------	-------------------

LIQUIDA

il residuo credito dell'Impresa in euro **5.221,86 €** + IVA che l'Amministrazione Appaltante può erogare, a tacitazione di ogni diritto dell'Impresa, una volta approvato il presente atto.

Estratto dal capitolato speciale d'appalto - Garanzia sulle opere a carico dell'Impresa

Su tutte le opere eseguite, nessuna esclusa per alcuna ragione, varrà la garanzia di 10 anni a partire dalla data del presente CRE.

11 maggio 2023

L'Impresa firma senza riserve

Il progettista, DL e coordinatore della sicurezza
Ing. Mauro Gattone







CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CERTIFICATO DI ESITI DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle, dell'avviso ad Opponendum dei lavori denominati "Armamento di nuovo pozzo e collegamento della condotta al nuovo serbatoio del Comune di Serravalle", contratto rep. nr. 40_2022 del 02/11/2022.

RISCONTRATO che durante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle Sesia, periodo 21/03/2023 – 20/04/2023 non sono pervenute osservazioni;

CERTIFICA

Che nessuna istanza o reclamo è stato presentato, nei termini prescritti, al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a., in dipendenza dei lavori suddetti.

Serravalle Sesia, li 21/04/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. CAVAGLIANO Paolo





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Lavori : ARMAMENTO DI NUOVO POZZO E COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA AL NUOVO SERBATOIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE.

Impresa: Impresa MCR Srl

Contratto: rep. nr. 40_2022 del 02/11/2022.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE DI CREDITO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- Visto il contratto relativo all'esecuzione dei lavori in epigrafe con il quale la suddetta Impresa ha assunto le opere riguardanti i lavori di cui sopra;
- Visto gli atti in possesso di questa Amministrazione;

DICHIARA

Che, per quanto risulta dagli atti medesimi l'Impresa suddetta, denominata MCR Srl alla data del 21/04/2023, non ha ceduto l'importo dei crediti.

Serravalle Sesia, li 21/04/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. CAVAGLIANO Paolo



AT AUTOMAZIONE di Rosso Valter

VIA TOLAJ 6/2 10090 VILLARBASSE (TO)

TELEFONO 011-97810466 FAX 011-9509000 CELL. 339-6435948

P.I. 08707200013 C.F. RSSVTR62H18G087U

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37

Prot. n. 0123

Il Sottoscritto Valter Rosso, titolare o legale rappresentante dell'impresa AT AUTOMAZIONE DI ROSSO VALTER, operante nel settore progettazione, esecuzione, assemblaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche, pneumatiche e idrauliche con sede in via Tolaj n. 6/2

Comune Villarbasce (prov. TO) tel. 3396435948 P.IVA 08707200013.

◆ iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di Torino n. RSSVTR62H18G087U

◆ iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L: 8/8/1985, n° 443) di Torino n. TO-288949

Esecutrice dell'impianto (2): Cordar Valsesia Serravalle Sesia allacciamento pozzo P2 potenza elettrica installata 14kW

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato 1°, 2°, 3° famiglia: GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impiegabile

Inteso come:

o nuovo impianto; o trasformazione; o ampliamento; o manutenzione straordinaria: o
altro _____

Commissionato da: Marello & Cappa s.r.l. Installato nei locali siti nel Comune di: Serravalle Sesia
(prov. VC) Via della Sesia n. _____ scala _____ piano _____ Interno _____
di proprietà di Cordar Valsesia(4)

in edificio adibito ad uso: o industriale; o civile; o commercio; o altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

-rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 dal(5):

◆ Progettista BRIAMONTE GIUSEPPE nr. Iscrizione Albo 6561w ;

◆ Responsabile Tecnico dell'impresa _____;

◆ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego:

(6) _____;

◆ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;

◆ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;

◆ Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente (solo per rifacimenti parziali).

Allegati obbligatori:

- ◆ progetto (ai sensi dell'art. 5 e 7);(7)
 - ◆ relazione con tipologie dei materiali utilizzati; (8)
 - ◆ schema di impianto realizzato; (9)
 - ◆ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;(10)
 - ◆ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
 - ◆ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. (11)
- Allegati facoltativi: (12)
-
-

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico
GIUSEPPE VALTER
[Signature]

Il sottoscritto FABRIZIO CAPPA committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati in data (15) 10/03/2023

Il Cliente (16)
M.C.R. s.r.l.
Marello, Cappa & Rainero s.r.l.
S.P. TO-CH, 16 - Fraz. Fornace Crocicchio
13030 FORMIGLIANA (VC) - Tel. 011/22
C.F. e RIVA 00168390029