

NUMERO E DATA SAL	1	23/02/2023
PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL	51,20%	24.209,12 €
NUMERO E IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1	25.337,31 €
IMPRESA AFFIDATARIA	M.R.C. SRL	
PROGETTISTA, DL E CdS	ING. MAURO GATTONE	

STATO AVANZAMENTO LAVORI								1	23/2/23	
CME CAPITOLO	DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO	CM ESTIMATIVO T	VALORI % PARZIALI V1	VALORI % PARZIALI V2	VALORI % PARZIALI V3	VALORI % PARZIALI V4	VALORI % PARZIALI V5	VALORI % PARZIALI V6	VALORI % TOTALI V=V1+...+Vn	TOTALE TxV
1	RIMOZIONE DEL POZZETTONE PREFABBRICATO ESISTENTE DI TESTATA DEL POZZO	= € 295,18	100,00%						100,00%	295,18 €
2	TRASPORTO DEL POZZETTONE ESISTENTE AL MAGAZZINO CORDAR	= € 135,45	100,00%						100,00%	135,45 €
3	SCAVI E RINTERRI DEI 2 NUOVI POZZETTONI "A" e "B" IN PROGETTO	= € 350,27	100,00%						100,00%	350,27 €
4	POZZETTONE "A" DI TESTATA DEL POZZO	= € 2.881,00	100,00%						100,00%	2.881,00 €
5	POZZETTONE "B" PER CONTATORE WOLTMANN E PER PRELIEVI USSL	= € 1.341,51	100,00%						100,00%	1.341,51 €
6	MASSETTO IN C.A. E PAVIMENTO DEI POZZETTONI "A" e "B" E DEI POZZETTI	= € 3.530,85							0,00%	- €
7	MASSETTO IN C.A. E PAVIMENTO PER BASAMENTO DEGLI ARMADI A1 e A2	= € 591,51							0,00%	- €
8	SARACINESCHE PRESSO IL POZZETTONE A	= € 530,00	100,00%						100,00%	530,00 €
9	VALVOLA DI NON RITORNO PRESSO IL POZZETTONE A	= € 305,00	100,00%						100,00%	305,00 €
10	SFIATO PRESSO IL POZZETTONE A	= € 595,00							0,00%	- €
11	RUBINETTO PRELIEVI USSL PRESSO IL POZZETTONE B	= € 190,00	100,00%						100,00%	190,00 €
12	CONTATORE WOLTMANN PRESSO IL POZZETTONE B	= € 775,00							0,00%	- €
13	CONDOTTA PEAD 110mm NEL TRATTO P1-P2	= € 1.606,36	90,00%						90,00%	1.445,72 €
14	NASTRO LOCALIZZATORE CONDOTTA PEAD110mm NEL TRATTO P1-P2	= € 43,40	90,00%						90,00%	39,06 €
15	POZZETTI E CAVIDOTTI PER CORRENTE ELETTRICA E PER SEGNALI	= € 4.281,51	80,00%						80,00%	3.425,21 €
16	NASTRO LOCALIZZATORE DEI CAVIDOTTI	= € 71,40	100,00%						100,00%	71,40 €
17	ARMAMENTO IDRALUICO DEL POZZO PRESSO POZZETTONE A	= € 13.220,11	75,00%						75,00%	9.915,08 €
18	INSTALLAZIONE POMPA E MATERIALI ARMAMENTO POZZO PRESSO POZZETTONE A	= € 3.427,24	75,00%						75,00%	2.570,43 €
19	LINEA DI TERRA	= € 1.204,71							0,00%	- €
20	ARMADI ESTERNI A1, A2, A3, A4 PER QUADRI ELETTRICI	= € 5.400,00							0,00%	- €
21	INSTALLAZIONI ELETTRICHE, POSE QUADRI, CAVI, ... E LINEA TERRA	= € 3.304,88							0,00%	- €
22	LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE A LED E QUADRO PRESE	= € 1.800,00							0,00%	- €
23	OPERE IN ECONOMIA	= € 1.399,62	51,00%						51,00%	713,81 €
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA)		= € 47.280,00								
									TOTALE OPERE REALIZZATE	24.209,12
									% OPERE REALIZZATE	51,20%

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA

DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.

DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.

DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

23/02/2023

L'IMPRESA

IL DL. Ing. Mauro Gattone

ARMAMENTO DI NUOVO POZZO E COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA AL NUOVO SERBATOIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

NUMERO E DATA SAL	1	23/02/2023
PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL	51,20%	24.209,12 €
NUMERO E IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1	25.337,31 €
IMPRESA AFFIDATARIA	M.R.C. SRL	
PROGETTISTA, DL E CdS	ING. MAURO GATTONE	

REGISTRO DI CONTABILITA'										1	23/2/23
CME CAPITOLO	DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO	T	VALORI % PARZIALI V1	VALORI % PARZIALI V2	VALORI % PARZIALI V3	VALORI % PARZIALI V4	VALORI % PARZIALI V5	VALORI % PARZIALI V6	VALORI % TOTALI Tx/n	TOTALE Tx/n	
1	RIMOZIONE DEL POZZETTONE PREFABBRICATO ESISTENTE DI TESTATA DEL POZZO	= 295,18	100,00%						100,00%	295,18 €	
2	TRASPORTO DEL POZZETTONE ESISTENTE AL MAGAZZINO CORDAR	= 135,45	100,00%						100,00%	135,45 €	
3	SCAVI E RINTERRI DEI 2 NUOVI POZZETTONI "A" e "B" IN PROGETTO	= 350,27	100,00%						100,00%	350,27 €	
4	POZZETTONE "A" DI TESTATA DEL POZZO	= 2881	100,00%						100,00%	2.881,00 €	
5	POZZETTONE "B" PER CONTATORE WOLTMANN E PER PRELIEVI USSL	= 1341,51	100,00%						100,00%	1.341,51 €	
6	MASSETTO IN C.A. E PAVIMENTO DEI POZZETTONI "A" e "B" E DEI POZZETTI	= 3530,85	0,00%						0,00%	- €	
7	MASSETTO IN C.A. E PAVIMENTO PER BASAMENTO DEGLI ARMADI A1 e A2	= 591,51	0,00%						0,00%	- €	
8	SARACINESCHE PRESSO IL POZZETTONE A	= 530	100,00%						100,00%	530,00 €	
9	VALVOLA DI NON RITORNO PRESSO IL POZZETTONE A	= 305	100,00%						100,00%	305,00 €	
10	SFIATO PRESSO IL POZZETTONE A	= 595	0,00%						0,00%	- €	
11	RUBINETTO PRELIEVI USSL PRESSO IL POZZETTONE B	= 190	100,00%						100,00%	190,00 €	
12	CONTATORE WOLTMANN PRESSO IL POZZETTONE B	= 775	0,00%						0,00%	- €	
13	CONDOTTA PEAD 110mm NEL TRATTO P1-P2	= 1606,36	90,00%						90,00%	1.445,72 €	
14	NASTRO LOCALIZZATORE CONDOTTA PEAD110mm NEL TRATTO P1-P2	= 43,4	90,00%						90,00%	39,06 €	
15	POZZETTI E CAVIDOTTI PER CORRENTE ELETTRICA E PER SEGNALI	= 4281,51	80,00%						80,00%	3.425,21 €	
16	NASTRO LOCALIZZATORE DEI CAVIDOTTI	= 71,4	100,00%						100,00%	71,40 €	
17	ARMAMENTO IDRALUICO DEL POZZO PRESSO POZZETTONE A	= 13220,11	75,00%						75,00%	9.915,08 €	
18	INSTALLAZIONE POMPA E MATERIALI ARMAMENTO POZZO PRESSO POZZETTONE A	= 3427,24	75,00%						75,00%	2.570,43 €	
19	LINEA DI TERRA	= 1204,71	0,00%						0,00%	- €	
20	ARMADI ESTERNI A1, A2, A3, A4 PER QUADRI ELETTRICI	= 5400	0,00%						0,00%	- €	
21	INSTALLAZIONI ELETTRICHE, POSE QUADRI, CAVI, ... E LINEA TERRA	= 3304,88	0,00%						0,00%	- €	
22	LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE A LED E QUADRO PRESE	= 1800	0,00%						0,00%	- €	
23	OPERE IN ECONOMIA	= 1399,62	51,00%						51,00%	713,81 €	
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA)		= 47.280,00									
										TOTALE OPERE REALIZZATE	24.209,12
										% OPERE REALIZZATE	51,20%

PAGAMENTI IMPRESA	
23/02/2023	25.337,31
	-
	-
	-
	-

TOTALE PAGAMENTI 25.337,31

REGISTRO	
23/02/2023	24.209,12
	-
	-
	-
	-

TOT REG.CONTABILITA' 24.209,12

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA

DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.

DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.

DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

23/02/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

NUMERO E DATA SAL	1	23/02/2023
PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL	51,20%	24.209,12 €
NUMERO E IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1	25.337,31 €
IMPRESA AFFIDATARIA	M.R.C. SRL	
PROGETTISTA, DL E CdS	ING. MAURO GATTONE	

LIBRETTO DELLE MISURE

1 23/2/23

CME CAPITOLO	DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO	-	-	VALORI % PARZIALI V1	VALORI % PARZIALI V2	VALORI % PARZIALI V3	VALORI % PARZIALI V4	VALORI % PARZIALI V5	VALORI % PARZIALI V6
1	RIMOZIONE DEL POZZETTONE PREFABBRICATO ESISTENTE DI TESTATA DEL POZZO	-	-	100,00%					
2	TRASPORTO DEL POZZETTONE ESISTENTE AL MAGAZZINO CORDAR	-	-	100,00%					
3	SCAVI E RINTERRI DEI 2 NUOVI POZZETTONI "A" e "B" IN PROGETTO	-	-	100,00%					
4	POZZETTONE "A" DI TESTATA DEL POZZO	-	-	100,00%					
5	POZZETTONE "B" PER CONTATORE WOLTMANN E PER PRELIEVI USSL	-	-	100,00%					
6	MASSETTO IN C.A. E PAVIMENTO DEI POZZETTONI "A" e "B" E DEI POZZETTI	-	-	0,00%					
7	MASSETTO IN C.A. E PAVIMENTO PER BASAMENTO DEGLI ARMADI A1 e A2	-	-	0,00%					
8	SARACINESCHE PRESSO IL POZZETTONE A	-	-	100,00%					
9	VALVOLA DI NON RITORNO PRESSO IL POZZETTONE A	-	-	100,00%					
10	SFIATO PRESSO IL POZZETTONE A	-	-	0,00%					
11	RUBINETTO PRELIEVI USSL PRESSO IL POZZETTONE B	-	-	100,00%					
12	CONTATORE WOLTMANN PRESSO IL POZZETTONE B	-	-	0,00%					
13	CONDOTTA PEAD 110mm NEL TRATTO P1-P2	-	-	90,00%					
14	NASTRO LOCALIZZATORE CONDOTTA PEAD110mm NEL TRATTO P1-P2	-	-	90,00%					
15	POZZETTI E CAVIDOTTI PER CORRENTE ELETTRICA E PER SEGNALI	-	-	80,00%					
16	NASTRO LOCALIZZATORE DEI CAVIDOTTI	-	-	100,00%					
17	ARMAMENTO IDRALUICO DEL POZZO PRESSO POZZETTONE A	-	-	75,00%					
18	INSTALLAZIONE POMPA E MATERIALI ARMAMENTO POZZO PRESSO POZZETTONE A	-	-	75,00%					
19	LINEA DI TERRA	-	-	0,00%					
20	ARMADI ESTERNI A1, A2, A3, A4 PER QUADRI ELETTRICI	-	-	0,00%					
21	INSTALLAZIONI ELETTRICHE, POSE QUADRI, CAVI, ... E LINEA TERRA	-	-	0,00%					
22	LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE A LED E QUADRO PRESE	-	-	0,00%					
23	OPERE IN ECONOMIA	-	-	51,00%					

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA
DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.
DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.
DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

23/02/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

NUMERO E DATA SAL	1	23/02/2023
PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL	51,20%	24.209,12 €
NUMERO E IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1	25.337,31 €
IMPRESA AFFIDATARIA	M.R.C. SRL	
PROGETTISTA, DL E CdS	ING. MAURO GATTONE	

CERTIFICATO DI PAGAMENTO		N.	1
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA: A			€ 49.732,00
IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO		25%	€ 12.433,00
TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 2.530,00
% LAVORI ESEGUITI CERTIFICATA DAL DL			51,20%
IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL			€ 24.209,12
A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA		0,165%	€ 39,94
RISULTA L'IMPORTO DEI LAVORI NETTI ESEGUITI			€ 24.169,18
A SOMMARE QUOTA INERENTE AGLI ONERI PER SICUREZZA			€ 1.295,45
RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA			€ 25.464,63
A DEDURRE LA TRATTENUTA PER INFORTUNI		0,50%	€ 127,32
RISULTA L'AMMONTARE NETTO DEL CREDITO DELL'IMPRESA			€ 25.337,31
A DEDURRE LA QUOTA DI ANTICIPO			€ -
A DEDURRE GLI ACCONTI ALL'IMPRESA GIA' EMESSI			€ -
A DEDURRE L'IMPORTO DA LIQUIDARE CON CRE			€ -
IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ESCLUSA IVA			€ 25.337,31

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

23/02/2023