

**CORDAR VALSESIA SPA**

**EVENTI ALLUVIONALI 2020: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE IDRICA...**

NUMERO E DATA SAL
PERCENTUALE E IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL
N° e IMPORTO NETTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO
IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO
IMPRESA AFFIDATARIA
PROGETTISTA, DL E Cds

<b>1</b>	<b>02/08/2023</b>
<b>100,00%</b>	66.235,00 €
<b>1</b>	<b>€ 29.785,10</b>
30,00%	€ 19.835,39
<b>SOGENEL SRL</b>	
ING. MAURO GATTONE	

<b>STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE</b>										<b>1</b>	<b>2/8/23</b>
CME CAPITOLO	DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO	CM ESTIMATIVO T	VALORI % PARZIALI V1	VALORI % PARZIALI V2	VALORI % PARZIALI V3	VALORI % PARZIALI V4	VALORI % PARZIALI V5	VALORI % PARZIALI V6	VALORI % TOTALI V=V1+...+Vn	TOTALE TxV	
1	TAGLI DI ALBERELLI E CESPUGLI	= 863,72 €	100,00%						100,00%	863,72 €	
2	SMONTAGGI E RIMONTAGGI DI MINI ESCAVATORE	= 5.507,36 €	50,00%	50,00%					100,00%	5.507,36 €	
3	TRASPORTI CON ELICOTTERO	= 10.404,65 €	50,00%	50,00%					100,00%	10.404,65 €	
4	MINIESCAVATORE PER SCAVI,...	= 9.108,80 €	50,00%	50,00%					100,00%	9.108,80 €	
5	BYPASS	= 332,40 €	50,00%	50,00%					100,00%	332,40 €	
6	DEMOLIZIONE DI MASSI E ROCCE	= 1.263,65 €	90,00%	10,00%					100,00%	1.263,65 €	
7	BARRE DI ANCORAGGIO DELLA TRAVERSA	= 875,90 €	100,00%						100,00%	875,90 €	
8	OPERE IN CEMENTO ARMATO - TRAVERSA	= 3.145,09 €	50,00%	50,00%					100,00%	3.145,09 €	
9	RIVESTIMENTI DELLA TRAVERSA	= 1.618,68 €		100,00%					100,00%	1.618,68 €	
10	PRESA COANDA - A	= 12.352,53 €	75,00%	25,00%					100,00%	12.352,53 €	
11.1	CONDOTTA ACQUEDOTTO - A-B-D-E-F-H-I-J-K	= 2.941,60 €		100,00%					100,00%	2.941,60 €	
11.2	NASTRO LOCALIZZATORE CONDOTTA - A-B-D-E-F-H-I-J-K	= 63,45 €		100,00%					100,00%	63,45 €	
11.3	STAFFE DI FISSAGGIO CONDOTTA ALLA TRAVERSA - A-B-E	= 151,96 €		100,00%					100,00%	151,96 €	
11.4	SARACINESCHE - C-D-K-N	= 1.091,24 €		100,00%					100,00%	1.091,24 €	
11.5	TEE - B-E	= 108,41 €		100,00%					100,00%	108,41 €	
11.6	CONTATORE WOLTMANN - I	= 834,62 €		100,00%					100,00%	834,62 €	
11.7	POZZETTO PER CONTATORE WOLTMANN - I	= 2.482,19 €		100,00%					100,00%	2.482,19 €	
11.8	PIEZOMETRO PER SFIATO ARIA - E	= 924,26 €		100,00%					100,00%	924,26 €	
11.9	SFIATO ARIA A 3 FUNZIONI - H	= 357,36 €		100,00%					100,00%	357,36 €	
11.10	VERNICIATURE DELLE CONDOTTE IN PEAD A VISTA	= 91,99 €		100,00%					100,00%	91,99 €	
12	RIFACIMENTO POZZETTO PRESA SORGENTE - (K-M)	= 3.891,34 €		100,00%					100,00%	3.891,34 €	
13	SCARICO DI FONDO - N	= 551,13 €		100,00%					100,00%	551,13 €	
14	MAGGIORI ONERI	= 4.822,02 €	44,00%	56,00%					100,00%	4.822,02 €	
15	OPERE IN ECONOMIA	= 2.450,65 €	44,00%	56,00%					100,00%	2.450,65 €	

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA)	= €	66.235,00
--	-----	-----------

TOTALE OPERE REALIZZATE	66.235,00
% OPERE REALIZZATE	100,00%

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA

DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.

DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.

DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

02/08/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

FIRMA IN DIGITALE

## REGISTRO DI CONTABILITA'

CME CAPITOLO	DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO		T	VALORI % PARZIALI V1	VALORI % PARZIALI V2	VALORI % PARZIALI V3	VALORI % PARZIALI V4	VALORI % PARZIALI V5	VALORI % PARZIALI V6	1	2/8/23
										VALORI % TOTALI Vn	TOTALE TxVn
1	TAGLI DI ALBERELLI E CESPUGLI	=	863,72 €							0,00%	- €
2	SMONTAGGI E RIMONTAGGI DI MINI ESCAVATORE	=	5.507,36 €		50,00%					50,00%	2.753,68 €
3	TRASPORTI CON ELICOTTERO	=	10.404,65 €		50,00%					50,00%	5.202,33 €
4	MINIESCAVATORE PER SCAVI,...	=	9.108,80 €		50,00%					50,00%	4.554,40 €
5	BYPASS	=	332,40 €		50,00%					50,00%	166,20 €
6	DEMOLIZIONE DI MASSI E ROCCE	=	1.263,65 €		10,00%					10,00%	126,37 €
7	BARRE DI ANCORAGGIO DELLA TRAVERSA	=	875,90 €							0,00%	- €
8	OPERE IN CEMENTO ARMATO - TRAVERSA	=	3.145,09 €		50,00%					50,00%	1.572,55 €
9	RIVESTIMENTI DELLA TRAVERSA	=	1.618,68 €		100,00%					100,00%	1.618,68 €
10	PRESA COANDA - A	=	12.352,53 €		25,00%					25,00%	3.088,13 €
11.1	CONDOTTA ACQUEDOTTO - A-B-D-E-F-H-I-J-K	=	2.941,60 €		100,00%					100,00%	2.941,60 €
11.2	NASTRO LOCALIZZATORE CONDOTTA - A-B-D-E-F-H-I-J-K	=	63,45 €		100,00%					100,00%	63,45 €
11.3	STAFFE DI FISSAGGIO CONDOTTA ALLA TRAVERSA - A-B-E	=	151,96 €		100,00%					100,00%	151,96 €
11.4	SARACINESCHE - C-D-K-N	=	1.091,24 €		100,00%					100,00%	1.091,24 €
11.5	TEE - B-E	=	108,41 €		100,00%					100,00%	108,41 €
11.6	CONTATORE WOLTMANN - I	=	834,62 €		100,00%					100,00%	834,62 €
11.7	POZZETTO PER CONTATORE WOLTMANN - I	=	2.482,19 €		100,00%					100,00%	2.482,19 €
11.8	PIEZOMETRO PER SFIATO ARIA - E	=	924,26 €		100,00%					100,00%	924,26 €
11.9	SFIATO ARIA A 3 FUNZIONI - H	=	357,36 €		100,00%					100,00%	357,36 €
11.10	VERNICIATURE DELLE CONDOTTE IN PEAD A VISTA	=	91,99 €		100,00%					100,00%	91,99 €
12	RIFACIMENTO POZZETTO PRESA SORGENTE - (K-M)	=	3.891,34 €		100,00%					100,00%	3.891,34 €
13	SCARICO DI FONDO - N	=	551,13 €		100,00%					100,00%	551,13 €
14	MAGGIORI ONERI	=	4.822,02 €		56,00%					56,00%	2.700,33 €
15	OPERE IN ECONOMIA	=	2.450,65 €		56,00%					56,00%	1.372,36 €

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA) = € 66.235,00

TOTALE OPERE REALIZZATE 36.644,55  
% OPERE REALIZZATE 55,32505%

PAGAMENTI IMPRESA	
22/06/2023	29.390,47
02/08/2023	29.785,10
	-
	-
	-

TOTALE PAGAMENTI 59.175,57

REGISTRO	
22/06/2023	29.590,45
02/08/23	36.644,55
	-
	-
	-

TOT REG.CONTABILITA' 66.235,00

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA  
DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.  
DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.  
DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO. 02/08/2023 L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

## LIBRETTO DELLE MISURE

1

2/8/23

CME CAPITOLO	DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO	-	-	VALORI % PARZIALI V1	VALORI % PARZIALI V2	VALORI % PARZIALI V3	VALORI % PARZIALI V4	VALORI % PARZIALI V5	VALORI % PARZIALI V6
1	TAGLI DI ALBERELLI E CESPUGLI	-	-		0,00%				
2	SMONTAGGI E RIMONTAGGI DI MINI ESCAVATORE	-	-		50,00%				
3	TRASPORTI CON ELICOTTERO	-	-		50,00%				
4	MINIESCAVATORE PER SCAVI,...	-	-		50,00%				
5	BYPASS	-	-		50,00%				
6	DEMOLIZIONE DI MASSI E ROCCE	-	-		10,00%				
7	BARRE DI ANCORAGGIO DELLA TRAVERSA	-	-		0,00%				
8	OPERE IN CEMENTO ARMATO - TRAVERSA	-	-		50,00%				
9	RIVESTIMENTI DELLA TRAVERSA	-	-		100,00%				
10	PRESA COANDA - A	-	-		25,00%				
11.1	CONDOTTA ACQUEDOTTO - A-B-D-E-F-H-I-J-K	-	-		100,00%				
11.2	NASTRO LOCALIZZATORE CONDOTTA - A-B-D-E-F-H-I-J-K	-	-		100,00%				
11.3	STAFFE DI FISSAGGIO CONDOTTA ALLA TRAVERSA - A-B-E	-	-		100,00%				
11.4	SARACINESCHE - C-D-K-N	-	-		100,00%				
11.5	TEE - B-E	-	-		100,00%				
11.6	CONTATORE WOLTMANN - I	-	-		100,00%				
11.7	POZZETTO PER CONTATORE WOLTMANN - I	-	-		100,00%				
11.8	PIEZOMETRO PER SFIATO ARIA - E	-	-		100,00%				
11.9	SFIATO ARIA A 3 FUNZIONI - H	-	-		100,00%				
11.10	VERNICIATURE DELLE CONDOTTE IN PEAD A VISTA	-	-		100,00%				
12	RIFACIMENTO POZZETTO PRESA SORGENTE - (K-M)	-	-		100,00%				
13	SCARICO DI FONDO - N	-	-		100,00%				
14	MAGGIORI ONERI	-	-		56,00%				
15	OPERE IN ECONOMIA	-	-		56,00%				

L'IMPRESA CON LA FIRMA DEL PRESENTE DICHIARA

DI ESSERE IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DI NON AVER CEDUTO I PROPRI CREDITI.

DI AVER LIQUIDATO I CREDITI DEI PROPRI DIPENDENTI, I CREDITI DEI FORNITORI DEI MATERIALI E DI FIRMARE LA CONTABILITA' SENZA ALCUNA RISERVA.

DI NON AVER FATTO RICORSO AD ALCUN SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO.

02/08/2023

L'IMPRESA

IL DL Ing. Mauro Gattone

<b>CERTIFICATO DI PAGAMENTO</b>		N.	<b>1</b>
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO CON ONERI DELLA SICUREZZA: A		€	<b>66.117,95</b>
IMPORTO NETTO MINIMO AMMISSIBILE CERTIFICATO DI PAGAMENTO		30%	€ <b>19.835,39</b>
TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA		€	1.870,00
<b>% LAVORI ESEGUITI CERTIFICATA DAL DL</b>			<b>100,00%</b>
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI CERTIFICATI DAL DL</b>		€	<b>66.235,00</b>
A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA		3,00%	€ 1.987,05
RISULTA L'IMPORTO DEI LAVORI NETTI ESEGUITI		€	64.247,95
A SOMMARE QUOTA INERENTE AGLI ONERI PER SICUREZZA		€	1.870,00
RISULTA IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI CON ONERI SICUREZZA		€	<b>66.117,95</b>
A DEDURRE LA TRATTENUTA PER INFORTUNI		0,50%	€ 330,59
RISULTA L'AMMONTARE NETTO DEL CREDITO DELL'IMPRESA		€	65.787,36
A DEDURRE LA QUOTA DI ANTICIPO		€	-
A DEDURRE L'ACCONTO EMESSO CON IL CERT. DI PAGAMENTO N.1 PER SAL 1		€	29.390,47
A DEDURRE L'IMPORTO DA LIQUIDARE CON CRE PARI AL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE		€	6.611,80
<b>IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ESCLUSA IVA</b>		<b>€</b>	<b>29.785,10</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

02/08/2023

FIRMA IN DIGITALE