



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

NR 05 DEL 25/01/2023

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN PILA CAPOLUOGO LOTTO III.

Il sottoscritto Direttore Generale

Visto il verbale di Consiglio di Amministrazione del 25/05/2022 con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori denominati “MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN PILA CAPOLUOGO LOTTO III”, redatto dall’Ufficio Tecnico del Cordar Valsesia Spa nella figura dell’Ing. Cavagliano Paolo, per una spesa complessiva di € 47.680,00 + I.V.A.;

Vista l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Carmellino Costruzioni Sas, con sede Legale in Scopa (prov. VC), per un importo contrattuale di €41.722,55 al netto del ribasso contrattuale del 0,28%, applicato a €40.113,28 (importo soggetto a ribasso d’asta) sommato ad €1.721,59 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta);

Visto il contratto stipulato con la ditta Carmellino Costruzioni Sas, con sede Legale in Scopa (prov. VC) datato 30/06/2022 rep. nr. 32_2022;

Vista la relazione sul conto finale in data 24/10/2022 ammontante ad un importo complessivo netto di €39.636,43 + I.V.A. e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori, Ing. Cavagliano Paolo, in data 24/10/2022 firmati dall’Impresa Appaltatrice senza riserve;

Vista la fattura dell’impresa Carmellino Costruzioni Sas n. 75 del 21/11/2022;

Vista la fattura dell’impresa Carmellino Costruzioni Sas n. 77 del 21/11/2022;

Vista la nota proforma n. 11 del 23/01/2023 dello Studio Tecnico Geom. Tosetti Davide;

Vista la fattura della Ditta Idros Srl n. 975 del 31/07/2022;

Visti:

Quadro Economico Consuntivo



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

1. importo a base d'asta, al netto del ribasso	€	37.914,84
2. oneri per la sicurezza	€	1.721,59

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. spese coord. per la sicurezza in fase di progettazione	€	630,00
2. Fornitura materiale idraulico	€	5.580,95
3. fondo incentivante progettazione e RUP	€	497,23
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	6.708,18

Importo complessivo dell'intervento € **46.344,61**

L'allegato quadro economico comparativo evidenzia gli importi delle somme previste in progetto, gli importi delle somme a consuntivo, quelli delle somme liquidate e da liquidare.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato verbale C.A. 25/05/2022	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE
Lavori	39.714,32	37.914,84		
Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	1.721,59	1.721,59		
Totale lavori	41.435,91	39.636,43		39.636,43
Coord. sicurezza D.lgs 81/2008 in fase di progettazione	630,00	630,00	0,00	630,00
Coord. sicurezza D.lgs 81/2008 in fase di esecuzione	1.050,0	0,00	0,00	0,00
Fondo incentivante progettazione e RUP	497,23	497,23	497,23	0,00
Fornitura materiale idraulico	0,00	5.580,95	5.580,95	0,00
imprevisti	4.066,86	0,00	0,00	0,00
Importo complessivo dell'investimento	47.680,00	46.344,61	6.078,18	40.266,43

DETERMINA



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

L'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN PILA CAPOLUOGO LOTTO III", per una spesa complessiva di €46.344,61 + I.V.A., finanziati con proventi tariffari.

Tali lavori sono previsti nell'ambito del piano stralcio approvato dall'Autorità d'Ambito anno 2022/2023 Cod. Intervento nr. 001.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ing. Cavagliano