



## **INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE IDRICA DAL TORRENTE SESSERA IN COMUNE DI VALDILANA IN LOC. PIANCONE/DIGA DELLE MISCHIE, LOC. CRAVIOLO, ALPE SCALVEUCI.**

### **Il sottoscritto Direttore Generale**

**Visto** il verbale di Consiglio di Amministrazione del 21/07/2022 con cui si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Interventi di ripristino opere di captazione ed adduzione idrica dal Torrente Sessera in Comune di Valdilana in Loc. Piancone/Diga delle Mischie, Loc. Craviolo, Alpe Scalveuci”, redatto dallo Studio Tecnico dell’Ing. Gattone Mauro, per una spesa complessiva di € 500.000,00 + I.V.A.;

**Vista** l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Bertini Srl, con sede Legale in Alagna Valsesia (prov. VC), per un importo contrattuale di € 424.579,37 al netto del ribasso contrattuale del 5,62%, applicato a € 442.360,00 (importo soggetto a ribasso d’asta) sommato ad € 7.080,00 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta);

**Visto** il contratto stipulato con la ditta Bertini Srl, con sede Legale in Alagna Valsesia (prov. VC) datato 12/12/2022 rep. nr. 43\_2022;

**Vista la** relazione sul conto finale in data 08/09/2023 ammontante ad un importo complessivo netto di € 424.579,37 + I.V.A. e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori, Ing. Ing. Carrera Nicola, in data 08/09/2023 firmati dall’Impresa Appaltatrice senza riserve;

**Vista** la fattura dell’impresa Bertini Srl n. 129 del 08/06/2023;

**Vista** la fattura dell’impresa Bertini Srl n. 130 del 08/06/2023;

**Vista** la fattura dell’impresa Bertini Srl n. 165 del 17/07/2023;

**Vista** la fattura dell’impresa Bertini Srl n. 199 del 28/09/2023;

Vista la fattura dell’impresa Tantini Srl n. 249 del 31/08/2023

**Vista** la fattura n. 22 del 01/07/2023 dell’Ing. Gattone Mauro;

**Vista** la proposta di parcella del 18/05/2023 dell’Ing. Gattone Mauro;

**Vista** la proposta di parcella del 26/05/2023 dell’Ing. Gattone Mauro;

**Vista** la proposta di parcella del 12/09/2023 dell’Ing. Gattone Mauro;



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Vista la proposta di parcella del 12/10/2023 del Geologo Gobbi Massimo;

Visti:

## Quadro Economico Consuntivo

1. importo a base d'asta, al netto del ribasso	€ 417.499,37
2. oneri per la sicurezza	€ 7.080,00

## Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. spese generali e tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, D.L., assistenza contabilità e C.R.E. coord. per la sicurezza	€ 41.294,65
2. relazione geologica	€ 3.120,00
3. Impianto di supervisione	€ 17.543,56
4. fondo incentivante progettazione e RUP	€ 1.910,12
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 63.868,33</b>

**Importo complessivo dell'intervento** € **488.447,70**

L'allegato quadro economico comparativo evidenzia gli importi delle somme previste in progetto, gli importi delle somme a consuntivo, quelli delle somme liquidate e da liquidare.

## QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato verbale C.A. 21/07/22	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE
Lavori	442.360,00	417.499,37		
Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	7.080,00	7.080,00		
<b>Totale lavori</b>	<b>449.440,00</b>	<b>424.579,37</b>	<b>0,00</b>	<b>424.579,37</b>
Onorari per spese Tecniche: di progettazione, D.L e contabilità, Sicurezza D.lgs 81/2008	41.294,66	41.294,65	22.712,06	18.582,59
Fondo incentivante RUP	1.910,12	1.910,12	0,00	1.910,12
Relazione geologica	6.240,00	3.120,00	0,00	3.120,00



# ***CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.***

Impianto di supervisione	0,00	17.543,56	0,00	17.543,56
Imprevisti ed arrotondamento	1.115,22	0,00	0,00	0,00
<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>500.000,00</b>	<b>488.447,70</b>	<b>22.712,06</b>	<b>465.735,64</b>

## **DETERMINA**

L'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Interventi di ripristino opere di captazione ed adduzione idrica dal Torrente Sessera in Comune di Valdilana in Loc. Piancone/Diga delle Mischie, Loc. Craviolo, Alpe Scalveuci", per una spesa complessiva di € 488.447,70 + I.V.A., finanziati con contributo Regionale – Ordinanza Commissariale 15/A18.000/710 del 30/03/2022.

Tali lavori sono previsti nell'ambito del piano stralcio approvato dall'Autorità d'Ambito anno 2022/2023 Cod. Intervento nr. 001.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Paolo Ing. Cavagliano***