

CORDAR Valsesia s.p.a.

Progetto: Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato in Comune di Varallo in Fraz. Morca e condotte idriche di adduzione nel Comune di Vocca in Loc. Bettola, Mogliani, Isola e ripristino di condotte fognarie nel Comune di Cellio con Breia in Fraz. Crabia

Aggiudicazione: in data

Contratto: n° 45/2022 del 14/12/2022

Impresa: SIAF SRL con sede legale a Milano (Mi) in Via Cechov 48

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N° DUE

L'anno duemilavetitre il giorno 12 del mese di Luglio in Vocca, il sottoscritto Cavagliano Paolo in qualità di Direttore dei Lavori :

In data odierna, con l'intervento dell'appaltatore, vista la necessità di permettere il completo assestamento degli scavi prima di procedere con le asfaltature finali, richiamando il verbale di consegna dei lavori regolarmente sottoscritto in data 14/12/2022, compila il presente verbale di sospensione, col quale viene stabilito che il lavori di cui trattasi restino sospesi a decorrere dal 12/07/2023.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'impresa dovrà provvedere alla salvaguardia del cantiere essendone direttamente responsabile.

Dal che si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'assistente alla D.L.

