

**CORDAR VALSESIA S.p.A. - Serravalle Sesia**

**LAVORI** relativi agli “Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato in Val Mastallone nel Comune di Cravagliana, frazione Gula, nel Comune di Pila in loc. Molinaccio e in loc. Trogo e interventi di rifacimento impianto di depurazione nel Comune di Boccioleto in loc. Ponte Cavaglione”.

**IMPRESA:** S.C. Edil di Pagliero Sara Sas, con sede in Castellamonte (TO), Frazione Spineto n. 185.

**CONTRATTO** in data 10.02.2023 n. 19/2023 di repertorio.

Importo a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori.....	€	180.000,00
Ribasso contrattuale del 1,5% .....	€	<u>2.700,00</u>
Importo netto per l'esecuzione dei lavori .....	€	177.300,00
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza .....	€	<u>10.000,00</u>
Importo complessivo di contratto .....	€	187.300,00

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
(29.09.2023)**

Il giorno 29.09.2023, nel cantiere dei lavori, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, il Direttore dei Lavori

**CERTIFICA**

che i lavori sopra richiamati sono stati ultimati il giorno **29.09.2023**.

Si dà atto che devono ancora essere completate le seguenti lavorazioni di piccola entità:

**Intervento n. 1 – Località Cravagliana**

- fornitura e posa del filtro nelle opere di presa;
- fornitura e posa della porta di accesso e del grigliato del bottino di presa;
- sistemazione della platea di scarico del troppo pieno del bottino di presa;
- fornitura e posa dell'elettropompa nel bottino di presa con relativi quadro e modem;
- realizzazione del tappeto di usura sulla strada provinciale.

**Intervento n. 2 – Località Pila**

- fornitura e posa della porta di accesso al bottino;
- completamento del fissaggio della griglia coanda con tasselli;
- fornitura e posa di n. 1 curva a 90° nel serbatoio.

**Intervento n. 3 – Località Boccioleto**

- fornitura e posa della scala di accesso alla vasca Imhoff;
- fornitura e posa della paratoia di sezionamento nel pozzetto P1 (scolmatore).

Per il completamento di tali lavorazioni, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1., del D.M. 07.03.2018 n. 49., è assegnato all'impresa il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal 29.09.2023.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(firmato digitalmente)

-----  
(dott. ing. Nicola Carrera)

L'IMPRESA

(firmato digitalmente)

-----  
S.C. Edil di Pagliero Sara Sas