

CORDAR VALSESIA S.P.A.
Serravalle Sesia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 29/06/2023

OGGETTO: Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato in Val Mastallone nel Comune di Cravagliana, frazione Gula, nel Comune di Pila in loc. Molinaccio e in loc. Trogo e interventi di rifacimento impianto di depurazione nel Comune di Boccioleto in loc. Ponte Cavaglione.

COMMITTENTE: CORDAR VALSESIA S.P.A. - SERRAVALLE SESIA

IMPRESA: S.C. Edil di Pagliero Sara Sas, con sede in Castellamonte (TO), Frazione Spineto n. 185

Contratto in data 10/02/2023 rep. n. 19/2023 di euro 187.300,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	180 000.00
Data Consegna:	02/05/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	02/05/2023	Importo per la Sicurezza:	10.000,00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	29/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

3035A\PRIMUS\DL\3035A-DL

