



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

NR 39 DEL 12/07/2023

ARMAMENTO DI NUOVO POZZO E COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA AL NUOVO SERBATOIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE.

Il sottoscritto Direttore Generale

Visto il verbale di Consiglio di Amministrazione del 09/03/2022 con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori di “Armamento di nuovo pozzo e collegamento della condotta al nuovo serbatoio del Comune di Serravalle.”, redatto dallo Studio di Ingegneria Ing. Gattone Mauro di Gozzano (VC), per una spesa complessiva di € 85.000,00 + I.V.A.;

Vista l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Marello, Cappa & Rainero Srl con sede a Formigliana (VC) in Strada Prov. Torino-Svizzera 16 Fornace Crocicchio, per un importo contrattuale di € 49.732,00 al netto del ribasso contrattuale del 0,165%, applicato a €47.280,00 (importo soggetto a ribasso d’asta) sommato ad € 2.530,00 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta);

Visto il contratto stipulato con la ditta Marello, Cappa & Rainero Srl con sede a Formigliana (VC) in Strada Prov. Torino-Svizzera 16 Fornace Crocicchio datato 02/11/2022 rep. nr. 40_2022;

Vista la relazione sul conto finale in data 11/05/2023 ammontante ad un importo complessivo netto di €49.732,00 + I.V.A. e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori, Ing. Gattone Mauro, in data 11/05/2023 firmati dall’Impresa Appaltatrice senza riserve;

Vista la fattura dell’impresa Marello, Cappa & Rainero Srl n. 55 del 28/02/2023;

Vista la fattura dell’impresa Marello, Cappa & Rainero Srl n. 56 del 28/02/2023;

Vista la fattura dell’impresa Marello, Cappa & Rainero Srl n. 65 15/03/2023;

Vista la fattura dell’impresa Marello, Cappa & Rainero Srl n. 79 del 31/03/2023;

Vista la fattura dell’impresa Marello, Cappa & Rainero Srl n. 167 del 19/05/2023;

Vista la parcella n. 14 del 18/05/2023 dell’Ing. Gattone Mauro;

Vista la nota proforma del 11/05/023 dell’Ing. Gattone Mauro;

Vista la fattura dell’impresa E-Distribuzione Spa n. 923000698563 del 28/04/2023;

Vista la fattura dell’impresa Tantini Srl n. 142 del 31/05/2023;



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Vista la fattura dell'impresa Tantini Srl n. 179 del 30/06/2023;

Visti:

Quadro Economico Consuntivo

1. importo a base d'asta, al netto del ribasso	€	47.202,00
2. oneri per la sicurezza	€	2.530,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. spese generali e tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. coord. per la sicurezza	€	7.915,44
2. Apparecchiature elettromeccaniche	€	14.000,00
3. telecontrollo	€	10.200,00
4. Allacciamento ENEL	€	1.561,97
5. fondo incentivante RUP	€	211,69
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	33.889,10

Importo complessivo dell'intervento € **83.621,10.**

L'allegato quadro economico comparativo evidenzia gli importi delle somme previste in progetto, gli importi delle somme a consuntivo, quelli delle somme liquidate e da liquidare.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato verbale C.A. 09/03/2022	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE
Lavori	47.280,00	47.202,00		
Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	2.530,00	2.530,00		
Totale lavori	49.810,00	49.732,00	29.067,83	20.664,17
Onorari per spese Tecniche: di progettazione, D.L e contabilità, Sicurezza D.lgs 81/2008	7.915,44	7.915,44	4.353,49	3.561,95



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Fondo incentivante RUP	211,69	211,69	211,69	0,00
Allacciamento ENEL	4.000,00	1.561,97	1.561,97	0,00
Apparecchiature elettromeccaniche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Telecontrollo	9.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Imprevisti ed arrotondamento	38,55	0,00	0,00	0,00
Importo complessivo dell'investimento	85.000,00	83.621,10	49.194,98	34.426,12

DETERMINA

L'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Armamento di nuovo pozzo e collegamento della condotta al nuovo serbatoio del Comune di Serravalle", per una spesa complessiva di €83.621,10 + I.V.A., finanziati con proventi tariffari.

Tali lavori sono previsti nell'ambito del piano stralcio approvato dall'Autorità d'Ambito anno 2022/2023 Cod. Intervento nr. 001.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ing. Cavagliano