

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A

EMERGENZA IDRICA

NUOVA DERIVAZIONE A SCOPO IDROPOTABILE IN COMUNE DI SCOPA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: **SOGENEL** HYDRO POWER SERVICE S.R.L.

VIA LAGHETTO N.41/43, 28887 OMEGNA (VB)

POSIZIONE INPS 5209846691 - POSIZIONE INAIL 20670453 - T 0323 553240 - C 348 8095583

giovanni.pesenti@sogel.it sogelhps@gcpec.it

PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E CDSICUREZZA: ING. MAURO **GATTONE**

28024 GOZZANO NO – VIA REGINA VILLA N. 74

ALBO DEGLI INGEGNERI DI NOVARA N. 1218

GTT MRA 58E20 B019V - PIVA 015 333 400 38 - T 0322 95 57 92 - C 335 52 19 588

studiomaurogattone@gmail.com - mauro.gattone@ingpec.eu

VERBALE PROGRESSIVO N. **6**

CERTIFICATO DI **ULTIMAZIONE** DEI LAVORI

IL GIORNO **2 AGOSTO 2023**

IN SEGUITO AI RISCONTRI ESEGUITI IN CONTRADDITTORIO DELL'IMPRESA, IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI,

CERTIFICA

CHE I **LAVORI** SONO STATI **TERMINATI**.

| DURATA DEI LAVORI E DELLE SOSPENSIONI DEI LAVORI | | VERBALI | | N° GIORNI DI LAVORO | N° GIORNI DI SOSPENSIONE |
|--|---|-----------|-------|---------------------|--------------------------|
| | | data | diff. | gg | gg |
| DATA INIZIO DEI LAVORI | A | 15-mag-23 | B-A | 2 | |
| DATA SOSPENSIONE LAVORI | B | 17-mag-23 | | | |
| | | | | | 19 |
| DATA RIPRESA DEI LAVORI | A | 5-giu-23 | B-A | 5 | |
| DATA SOSPENSIONE LAVORI | B | 10-giu-23 | | | |
| | | | | | 10 |
| DATA RIPRESA DEI LAVORI | A | 20-giu-23 | B-A | 43 | |
| DATA TERMINE CONTRATTUALE FINE LAVORI | B | 2-ago-23 | | | |
| DURATA COMPLESSIVA DELLE SOSPENSIONI: GIORNI | | | | | 29 |
| DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: GIORNI | | | | = | 50 |
| A DEDURRE DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: GIORNI | | | | = | 90 |
| MINORE DURATA DEI LAVORI: GIORNI | | | | = | -40 |

FIRMATO IN DIGITALE

RESTANO ALCUNI PICCOLI LAVORI DI DETTAGLIO CHE DOVRANNO VENIRE REALIZZATI ENTRO 15 gg DALLA DATA DEL PRESENTE CERTIFICATO, TERMINE TRASCORSO IL QUALE SENZA IL COMPLETAMENTO DI TALI LAVORI IL PRESENTE CERTIFICATO PERDERA' LA SUA VALIDITA'.

I LAVORI DI DETTAGLIO SONO: IL TAGLIO DELLA CONDOTTA DI SCARICO E LA SUA VERNICIATURA; LA TERZA MANO DI VERNICIATURA DEGLI ORGANI IDRAULICI E DEI CHIUSINI IN ACCIAIO INOX; LA PULIZIA DEL CANTIERE; LO SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE.

L'IMPRESA, CON LA FIRMA DELLA PRESENTE, DICHIARA DI:

- ESSERE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI;
- FIRMARE SENZA ALCUNA RISERVA;
- DI VOLER REALIZZARE I LAVORI DI DETTAGLIO SOPRA INDICATI.

L'IMPRESA

IL DL e CSE